


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO.
Programas y Proyectos de Inversión
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas		
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado	
6131	RED DE AGUA	PROGRAMA GIC REHAB REDES SECUNDARIAS	31120-8109	924,305.00	939,305.00	339,208.28	7		7	1	0.37	0.36	0.14	0.14
6131	RED DE AGUA	PROGRAMA CEAG REDES SECUNDARIAS	31120-8109	2,155,172.00	1,250,000.00	-	1		1	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6131	RED DE AGUA	PROGRAMA CEAG PERFORACION DE POZO 21	31120-8109	-	1,200,000.00	2,100,000.00	0		1	1	#,DIV/0!	1.75	#,DIV/0!	1.00
6161	RED ALCANTARILLADO	PROGRAMA GIC RED ALCANTARILLADO	31120-8109	2,028,907.00	1,018,618.00	547,008.87	7		7	4	0.27	0.54	0.57	0.57
6161	RED ALCANTARILLADO	PROGRAMA CEAG RED ALC COL GTO	31120-8109	1,724,138.00	1,000,000.00	1,364,724.96	1		1	1	0.79154045	1.36472498	1	1
6161	RED ALCANTARILLADO	PROGRAMA CEAG LINEA VERDE	31120-8109	-	2,840,500.00	3,136,767.34	0		1	1	#,DIV/0!	1.10430112	#,DIV/0!	1
6161	RED ALCANTARILLADO	PROGRAMA CEAG EQUIPAMIENTO LINEA VERDE	31120-8109	-	226,937.05	-	0		1	0	#,DIV/0!	0	#,DIV/0!	0
6161	RED ALCANTARILLADO	PROGRAMA REMANENTES RED ALCANTARILLADO	31120-8109	-	2,652,616.40	1,500,349.36	0		7	4	#,DIV/0!	0.56561113	#,DIV/0!	0.57142857
6161	OBRAS PRODDER	OBRAS PRODDER	31120-8109	3,681,184.00	3,681,184.00	700,424.81	10		6	2	0.19	0.19	0.20	0.33
6171	EQUIPAMIENTO EN POZOS	PROGRAMA GIC EQUIPAMIENTO EN POZOS	31120-8109	2,155,172.00	0	-	1		0	0	0.00	#,DIV/0!	0.00	#,DIV/0!
6311	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROGRAMA GIC PROYECTO EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION P	31120-8109	129,310.00	142,954.00	95,642.92	1		1	1	0.73964055	0.66904683	1	1
6311	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROGRAMA GIC ESTUDIOS TARIFARIO 2020	31120-8105	53,000.00	53,000.00	50,817.14	1		1	1	0.95881396	0.95881396	1	1
2491	MATERIALES DIVERSOS	PROGRAMA CEAG 2169 MICROMEDIDORES	31120-8105	-	500,691.96	850,248.00	0		1	1	#,DIV/0!	1.6981459	#,DIV/0!	1
2491	MATERIALES DIVERSOS	PROGRAMA REMANENTES MACROMEDIDORES	31120-8101	-	414,236.00	-	0		1	0	#,DIV/0!	0	#,DIV/0!	0
5631	MAQUINARIA Y EQPO CONST	PROGRAMA REMANENTES CORRELADOR	31120-8101	-	450,000.00	281,637.60	0		1	1	#,DIV/0!	0.62586133	#,DIV/0!	1
5631	MAQUINARIA Y EQPO CONST	PROGRAMA REMANENTES CAMARA INSPECCION TUBERIA	31120-8101	-	430,000.00	255,000.00	0		1	1	#,DIV/0!	0.59302326	#,DIV/0!	1
6311	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROGRAMA REMANENTES PROYECTO LA GAVIA	31120-8109	-	560,306.45	560,306.45	0		1	1	#,DIV/0!	1	#,DIV/0!	1
6311	ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROGRAMA REMANENTES PROYECTO POTABILIZADORA	31120-8109	-	436,040.09	436,040.09	0		1	1	#,DIV/0!	1	#,DIV/0!	1
				12,851,188.00	17,794,386.95	12,218,175.82								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENTE DEL CONSEJO
C.P.C. LUIS MARTIN LOPEZ FLORES


TESORERO CONSEJO
C.P. LUZ MARIA CUEVAS JUAREZ


JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD
G.P. MARIA DE LA LUZ
CARACHEO ACOSTA

